

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 174/16.10.2020**

Nr. ADR SUD MUNTENIA: 1300/20.01.2022

Nr. BJ Ialomița: 26/ 19. 01 .2022

● Către: Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei
Directia Autoritatea de Management pentru POR
Doamnei Luiza Nicoleta RADU

Fax nr:

● De la: Mariana Visan, Director Directia OI POR

Data:

● Ref: Prelungire perioada de implementare in baza
Instrucțiunii AM POR 174/16.10.2020

Pagini: 4 + anexe

☒ Urgent ☐ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Stimată doamnă Director,

Va înaintăm nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, în baza instrucțiunii AMPOR 174/16.10.2020, a Contractului de finanțare nr. 5125/18.02.2020, cod SMIS 128390, pentru proiectul cu titlul „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia.

	Contract initial	Prelungire perioada de implementare în baza instrucțiunii AMPOR 174/16.10.2020
Valoare totală proiect	28.171.340,42	28.171.340,42
Valoare eligibilă proiect	28.171.340,42	28.171.340,42
Valoare solicitată proiect	27.607.913,61	27.607.913,61
Durata - luni	96 luni	118 luni
Data expirării	31.01.2022	30.11.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de către UAT Municipiul Slobozia, respectiv solicitarea beneficiarului nr. 4478/12.01.2022, memoriul justificativ și anexe, înregistrate la OI cu nr. 15/12.01.2022, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	<p>Proiectul a demarat în data de 10.02.2020, odată cu semnarea contractului de finanțare.</p> <p>Stadiul de implementare al proiectului este de 0,48% (conform ultimului raport de progres depus de beneficiar).</p> <p>Până la momentul solicitării de prelungire a perioadei de implementare, în cadrul proiectului, au fost realizate următoarele activități:</p> <p>Contracte încheiate înainte de semnarea Contractului de finanțare:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Servicii de întocmire a documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiză tehnică, studiul de trafic și elaborarea documentațiilor de avizare, nr. contract 25999/27.02.2018 încheiat cu SC URBAN SCOPE SRL în valoare de 116.620,00 lei;2. Servicii de consultanță și expertiză în vederea elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Slobozia nr. contract 151/06.11.2015 încheiat cu SC FIP
-----------------------------------	---



SUD MUNTENIA
Agencia pentru Dezvoltare Regională



Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași • Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 • Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntentia.ro • Website: www.adrmuntentia.ro

	<p>CONSULTING SRL, în valoare de 158.720,00 lei;</p> <p>3. Servicii de consultanță în vederea pregătirii și elaborării cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, nr. contract 98786/13.12.2018 încheiat cu SC FIP CONSULTING SRL în valoare de 29.750,00 lei.</p> <p>II. Contracte încheiate după semnarea Contractului de Finanțare:</p> <p>1. Servicii de consultanță pentru management de proiect, nr. contract 69564/18.09.2020 încheiat cu SC RADEXPERT CONSULTING & MANAGEMENT SRL, în valoare de 67.150,37 lei;</p> <p>2. Servicii de informare și publicitate, nr. 45246/13.05.2020 încheiat cu SC COSON MEDIA SRL, în valoare de 8.076,62 lei;</p> <p>3. Servicii de audit financiar, nr. contract 68197/10.09.2020 încheiat cu SC AUDITEVAL CONSULTING SRL, în valoare de 28.560,00 lei;</p> <p>4. Servicii de verificare a proiectului tehnic, nr. contract 103254/10.11.2021 încheiat cu SC CPV PROJECT SRL, în valoare de 9.520,00 lei;</p> <p>5. Execuție lucrări + Organizare de șantier + Furnizare dotări + proiectare tehnică și asistență tehnică, nr. contract 38919/22.03.2021 încheiat cu Asocieria SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL, SC Delta Antrepriza de Constructii Montaj 93 SRL, SC Creative Road Design SRL în valoare de 20.469.405,43 lei;</p> <p>6. Servicii de supervizare (diriginte de șantier), nr. contract 102179/08.11.2021 încheiat cu SC Knock Out Trading SRL, în valoare de 83.300,00 lei.</p>
Scopul Solicitarii	<p>Modificarea Contractului de finanțare nr. 5125/18.02.2020</p> <p>Prelungirea duratei contractului și a perioadei de implementare de la 96 luni, între data de 27.02.2014 - 31.01.2021, la 118 de luni, între data de 27.02.2014 - 30.11.2023.</p> <p>Modificarea are ca scop:</p> <p>Se solicită următoarele modificări ale contractului de finanțare:</p> <p>1. Articolul 2 “Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>(2) „Perioada de implementare a Proiectului este de 118 luni, respectiv între data 27.02.2014 și data 30.11.2023 aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”</p> <p>2. Anexa 2 “Cererea de finanțare” capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Plan de Achiziții”;</p> <p>3. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Activități previzionate” și „Durata Proiectului”;</p> <p>4. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”;</p> <p>5. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Graficul de rambursare” ;</p> <p>6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.</p>
Motivarea solicitarii	<p>Conform memoriului Beneficiarului, prelungirea perioadei de implementare a proiectului are la bază stadiul real de implementare al acestuia. Se menționează faptul că s-au înregistrat decalări importante în termenele de implementare a planului de achiziție, din următoarele motive:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contestațiile depuse în cadrul procedurii de “Achiziție execuție lucrări + Organizare de șantier + Furnizare dotări + proiectare tehnică și asistență tehnică” fapt ce a dus la întârzierea semnării contractului cu 3 luni;- În urma demarării serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic s-au constatat



	<p>diferențe legate de limitele cadastrale între documentația tehnică și cărțile funciare. La momentul actual serviciile de elaborare a Proiectului Tehnic sunt sistate până la rezolvarea problemelor cadastrale. Această situație a condus la întârzierea începerii lucrărilor cu 5 luni până în acest moment.</p> <p>Totodată, la prelungirea duratei de implementare a proiectului au mai contribuit și următorii factori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situația nivelului de îmbolnăviri cu SARS COV 2 la nivel național care a determinat adoptarea de măsuri în consecință și la nivelul Municipiului Slobozia cum ar fi - program în regim Telemuncă în luna Aprilie 2020, program de lucru diferențiat în 2 ture (06.00 - 14.00 și 14.00 - 22.00) în lunile Mai și Iunie 2020 și mai ales absențele unor specialiști determinate de situații de carantinare și/sau îmbolnăvire cu SARS COV 2. Această situație a avut ca efect prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție “Achiziție execuție lucrări + Organizare de șantier + Furnizare dotări + proiectare tehnică și asistență tehnică”; - lipsa avizului de la Poliția Rutieră, ca urmare a lipsei locurilor de parcare, întârzie eliberarea autorizației de construire. Avizul din partea autorității amintite este condiționat de prezentarea proiectului tehnic de execuție; - canalizația lipsă pe amplasamentul proiectului nerecepționat “Reabilitare funcțională a Pieței Revoluției - Municipiul Slobozia”. <p>Se estimează că în luna Ianuarie 2022 va fi recepționat Proiectul Tehnic de execuție. Având în vedere că perioada recepționării Proiectului Tehnic se desfășoară în perioada de iarnă, se preconizează că ordinul de începere al lucrărilor va fi dat în luna Martie 2022. Termenul de execuție a lucrărilor este de 12 luni, ceea ce înseamnă că execuția lucrărilor va prinde și perioada de iarnă în care lucrările pot fi sistate pe o perioadă de 4 luni (Noiembrie 2022 - Februarie 2023), în funcție de condițiile atmosferice; se estimează că lucrările pot fi finalizate în luna Iunie 2023.</p> <p>La această estimare se adăugă încă 5 luni pentru recepția finală a lucrărilor, finalizarea activităților de informare și publicitate și promovarea proiectului, și depunerea cererii de rambursare finale rezultând o prelungire a contractului de finanțare cu un număr de 22 luni, până la 30.11.2023.</p> <p>În corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finanțare, au fost actualizate secțiunile „Plan de achiziții”, „Activități previzionate” și „Durata proiectului”, „Buget-Plan anual de cheltuieli”, „Graficul de rambursare” și Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.</p> <p>Acest fapt nu modifică scopul proiectului.</p> <p>Modificările propuse vizează exclusiv planificarea în timp a activităților proiectului, aceste modificări nu afectează bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achizițiilor și respectă prevederile contractuale în vigoare</p>

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate ?	x		
2	Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?	x		
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.			x

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași • **Tel.:** 0242-331.769, 0728-026.708 • **Fax:** 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro • **Website:** www.adrmuntenia.ro

4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	x		
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara <2>	x		
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?			x
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	x		
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).			x

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	Nu este cazul
2	

Urmare analizării solicitării de prelungire a duratei de implementare aferentă Contractului de finantare nr.5125/18.02.2020, pentru proiectul **cod SMIS 128390**, cu titlul „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia și având in vedere ca perioada de implementare curenta expira la data de **31.01.2022**, avizam solicitarea sus mentionata, in baza **INSTRUCTIUNII AMPOR 174/16.10.2020**.

Menționăm că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din **INSTRUCTIUNEA AMPOR 174/16.10.2020**, iar noua durata de implementare avizată a proiectului este de **118 luni**, respectiv între data **27.02.2014** și **30.11.2023**.

Aprobat:	Avizat:	Avizat:	Verificat:	Intocmit:
Director OI	Sef serviciu	Şef Birou Juridic	Ofiter Monitorizare	Ofiter Monitorizare
Mariana VIŞAN	George PIPEREA	Rodica PĂTRA	Adela SIMON	Iuliana MANOLE
Semnatura:	Semnatura:	Semnatura:	Semnatura:	Semnatura:

Verificat:
 Ofiter Monitorizare
 Alexandru FATU
 Semnatura: