

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
 IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 194/23.05.2022**

Nr. înregistrare ADR Sud Muntenia: 13956/24.08.2022

Nr. înregistrare BJ IALOMIȚA: 527/22.08.2022

● Către: Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei
 Directia Autoritatea de Management pentru POR
 Doamnei Luiza Nicoleta RADU

● De la: Mariana VIȘAN, Director Directia OI POR

● Ref: Prelungire perioada de implementare in baza Pagini: 5+ anexe
 instructiunii AMPOR 194/23.05.2022

☒ Urgent ☐ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Stimată Doamnă Director,

Va înaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, în baza instructiunii AMPOR 194/23.05.2022 a Contractului de finantare nr. 5326/23.04.2020, **cod SMIS 128389**, la proiectul cu titlul “Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia.

	Contract initial	Prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR 194/23.05.2022
Valoare totala contract	13.508.340,12	13.508.340,12
Valoare eligibila proiect	13.173.243,96	13.173.243,96
Valoare solicitata proiect	12.909.779,08	12.909.779,08
Durata - luni	55 luni	61 luni
Data expirarii	31.08.2022	28.02.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de **UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA**, respectiv solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 83900/19.08.2022 , înregistrata la OI cu nr. 513/19.08.2022 , au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	<p>Proiectul a demarat în data de 23.04.2020 , odată cu semnarea contractului de finanțare.</p> <p>Stadiul de implementare al contractului de finantare : 12,48% (conform ultimului raport de progres, depus in luna mai 2022).</p> <p>In cadrul proiectului, au fost incheiate urmatoarele contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achizitie servicii de management de proiect, ctr. nr. 50519/11.06.2020 cu SC ACORDO ICSM SRL, in val de 67.235,00 lei, incl.TVA, durata: 26 luni; - Achizitia serviciilor de informare publicitate, ctr. nr. 52014/18.06.2020 cu SC VERTICAL ADVERTISING&PR SRL, in val. de 12.673,50 lei, incl. TVA, durata: 25 luni; - Achizitia de servicii de audit financiar, Ctr. nr. 54805/03.07.2020 cu SC EMLARACONS AUDIT EXPERT SRL, in val. de 33.000,00 lei, incl. TVA,durata: 25 luni; - Achizitia lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, Achiziția de echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de bază, Achizitia Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant - ctr.43185/05.04.2021, cu SC SWARCO TRAFFIC ROMANIA SRL în asociere cu SC URBAN SCOPE, durata 15 luni, valoare 9.311.537, 88 lei. A fost dat Ordinul de începere servicii proiectare 46356/16.04.2021, pentru începere din 19.04.2021, durata 3 luni. -Achizitia privind servicii verificare PT, Contract nr. 76409/16.08.2021, încheiat cu
-----------------------------------	---

	<p>SC BLUE ROAD SRL, valoare 13,685.00 lei, durata -până la terminarea lucrărilor. Achiziția serviciilor de supervizare - a fost încheiat contractul cu SC KNOUCK OUT SRL Constanta, nr.99362/29.10.2021, durata executiei lucrărilor, valoare 19040 lei cu TVA.</p> <p>Până la data curentă, activitățile proiectului s-au desfășurat după cum urmează:</p> <p>Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizata în procent de 100%. <p>Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentațietehnic-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizata în procent de 100%. <p>Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizata în procent de 100%. <p>Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile/echipamentele necesare implementării proiectului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizata în procent de 95%. Încă nu a fost finalizată procedura de achiziție ce vizează contractarea serviciilor de promovare a proiectului. Aceasta este în stadiul de verificare finală și aprobare a documentației, respectiv referat de necesitate, caiet de sarcini, anunț de participare, modelele de formulare și condiții contractuale. <p>Activitatea 5: Activitatea de elaborare a proiectului tehnic necesar lucrărilor de execuție;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizata în procent de 100%. <p>Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție inclusiv organizarea de șantier;</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a semnat contractul de Achiziție a lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, Achiziția de echipamente, dotări active necorporale aferente investiției de baza, Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant nr.43185 din 05.04.2021cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL și S.C Urban Scope S.R.L; - A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 157/03.01.2022, cu începere din 10.01.2022; - S-a emis Ordinul de Sistare a lucrărilor înregistrat cu nr. 8344/21.01.2022, începând cu data 24.01.2022; - S-a emis Ordinul de reluare a lucrărilor înregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022, începând cu data 15.03.2022; - S-a încheiat Actul Adițional nr. 1, înregistrat cu nr. 89974 din 01.10.2021, prin care părțile au convenit să modifice Articolul 3 - Prețul contractului, respectiv ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 15/2021; - S-au obținut avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum, aferente sistemului de semaforizare; - Se fac demersuri pentru achiziția lucrărilor care cad în in grija beneficiarului, aferente ATR-urilor obținute; - Stadiul fizic al execuției lucrărilor este realizat în procent de 5%. <p>Activitatea 7: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-a semnat contractul de Achiziție a lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, Achiziția de echipamente, dotări active necorporale aferente investiției de baza, Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant nr.43185 din 05.04.2021 cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL și S.C Urban Scope S.R.L; - A fost emis ordinul de începere a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului nr. 171/03.01.2022, cu începere din 10.01.2022. - S-a emis Ordinul de reluare a lucrărilor înregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022, începând cu data 15.03.2022; - Stadiul fizic al execuției lucrărilor este realizat în procent de 5%. <p>Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului;</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - A fost semnat contractul serviciilor de auditare financiară nr. 54805/03.07.2020 cu S.C EMLARACONS AUDIT EXPERT S.R.L; - Până în prezent, au fost realizate patru rapoarte de audit financiar, fiecare având ca obiect verificarea cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectului. - Realizata în procent de 40%. <p>Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții</p> <p>Subactivitatea 9.1 Realizarea măsurilor obligatorii de informare și publicitate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fost semnat contractul serviciilor de informare-publicitate nr. 52014 / 18.06.2020 cu S.C VERTICAL ADVERTISING&PR S.R.L; - A fost publicat comunicatul de presă; - S-a realizat macheta panoului temporar și s-a obținut avizul ADR Sud Muntenia nr. 6098 /31.03.2021; - S-au făcut toate demersurile necesare în vederea amplasării și montării panoului temporar, iar în data de 02.02.2022 panoul temporar din cadrul proiectului, a fost montat. - Realizata în procent de 40%. <p>Activitatea 10: Managementul proiectului (intern și extern) și asistență în organizarea procedurilor de achiziții;</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fost semnat contractul de servicii pentru managementul de proiect extern nr. 50519 / 11.06.2020 cu S.C ACORDO ICSM S.R.L; - Realizata în procent de 78%.
Scopul Solicitarii	<p>Modificarea contractului de finantare nr. 5326/23.04.2020.</p> <p>Modificarea are ca scop:</p> <p>Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la: 55 luni, intre data de 05.02.2018 - 31.08.2022, la 61 de luni, intre data de 05.02.2018 - 28.02.2023.</p> <p>Se solicita urmatoarele modificari ale contractului de finantare :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Articolul 2 “Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins: „Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv între data de 05.02.2018 si data 31.08.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 2. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Activitati previzionate” si „Durata Proiectului”; 3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”; 4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Graficul de rambursare”; 5. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata.
Motivarea solicitarii	<p>Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, pana la data de 28.02.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului.</p> <p>Modificările solicitate de beneficiar pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului sunt determinate de următoarele aspecte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prelungirea perioadei de realizare a documentațiilor de atribuire, ca urmare a modificărilor legislative din domeniu și a complexității documentației tehnice ce face obiectul achiziției principale din cadrul proiectului; 2. volumul mare de lucru de la nivelul autorității locale, coroborat cu volumul informațiilor ce au făcut obiectul evaluărilor din cadrul procedurilor de achiziție; 3. influența pe care a avut-o situația fără precedent de la nivel național legată de pandemia SARS-COV-2 asupra derulării firești a activităților proiectului, ce a dus în anumite perioade inclusiv la modificarea programului de lucru la nivelul instituției;

	<p>4.întârzierile înregistrate în obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectului, datorate situațiilor de criză generate de pandemia SARS-COV-2;</p> <p>5.modificările legislative succesive pe subiectul ajustării prețurilor la materiale, în cadrul contractelor de lucrări.</p> <p>Beneficiarul mentioneaza faptul ca, in estimarea termenului de prelungire a perioadei de implementare propus, s-a luat în considerare perioada de implementare și activitățile specifice tuturor contractelor ce fac obiectul proiectului, în special a contractului principal de proiectare, lucrări de construcții și asistență tehnică, semnat în data de 05.04.2021, în cadrul căruia s-a emis Ordin de începere a lucrărilor în luna ianuarie 2022.</p> <p>Se solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv cu perioada pentru derularea contractului de execuție a lucrărilor inclusiv organizarea de santier, achiziția de echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de bază, achiziția proiectului tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant din cadrul proiectului, plus perioada necesară activităților specifice serviciilor de audit, serviciilor de verificare PT, serviciilor de informare și promovare a proiectului și activităților administrative de finalizare a proiectului, specifice managementului de proiect.</p> <p>Prin urmare, ținând cont de activitățile ce urmează a se desfășura pentru finalizarea proiectului și pentru încadrarea în condiții optime de timp, beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv până la data de 28.02.2023,</p> <p>Acest fapt nu modifica scopul proiectului.</p> <p>Astfel, în corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finanțare, Beneficiarul a actualizat Anexa 2 "Cererea de finanțare", capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI” la Contractul de finanțare - secțiunile:“Activități previzionate si durata contractului”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunile “Buget - Plan anual de cheltuieli” si „Graficul de rambursare”, precum si Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/ rambursare/plată.</p>
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	X	
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X	
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseseste bugetul initial, angajat prin contract.		X
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	X	
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 2	X	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?	Nu este cazul	Nu este cazul
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	X	
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare	Nu este cazul	Nu este cazul

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	Raportat la prevederile INSTRUCȚIUNII AMPOR 194/23.05.2022, mentionam faptul ca proiectul este complementar cu urmatoarele proiecte: 1.” Reabilitare căi de rulare ale transportului public în municipiul Slobozia”, cod smis 128390, avand termen de finalizare 31.12.2023. 2.”Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, cod smis 128396, avand termen de finalizare 31.10.2023. 3. „Modernizarea Transportului Public din municipiul Slobozia”, cod smis 128393, avand termen de finalizare 31.10.2023. 4. „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, cod smis 128394, avand termen de finalizare 30.06.2023. 5. „Realizarea unui terminal intermodal de transport al municipiului Slobozia”, cod smis 128395, avand termen de finalizare 31.10.2022. 6. „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, cod smis 128391, avand termen de finalizare 31.05.2023. 7. „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, cod smis 128392, avand termen de finalizare 31.12.2023. 8. „Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod smis 128112, avand termen de finalizare 04.11.2023. 9.”Regenerarea spațiului urban zona Orașelul Copiilor”, cod smis 129160, avand termen de finalizare 31.10.2022. 10.”Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în Municipiul Slobozia prin construirea și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”, cod smis 128956, avand termen de finalizare 31.12.2023.
2	

Urmare analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta contractului de finantare 5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent proiectului:„Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative”, transmisă prin solicitarea nr. 83900/19.08.2022 și avand in vedere ca perioada de implementare curenta expira la data de 31.08.2022, avizam solicitarea sus mentionata, in baza INSTRUCȚIUNII AMPOR 194/23.05.2022.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR 194/23.05.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 61 luni, între data de 05.02.2018 - 28.02.2023.

Aprobat:	Avizat:	Avizat:	Verificat:	Intocmit:
Director Directia OI	Sef Serviciu	Serviciul Juridic si	Ofiter Monitorizare	Ofiter monitorizare
Vișan Mariana	Piperea George	Soluționare	Adela Simon	Aurelian MOROIANU
Semnatura:	Semnatura:	Contestatii	Semnatura:	Semnatura:
		Semnatura:		

Verificat:
 Ofiter Monitorizare
 Alexandru FĂȚU
 Semnatura: