

## NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 197/06.12.2022

Nr. înregistrare ADR Sud Muntenia: 2012/08.02.2023

Nr. înregistrare BJ IALOMIȚA: 53/06.02.2023

● Către: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
 Direcția Autoritatea de Management pentru POR  
 Doamnei Luiza Nicoleta RADU

● De la: Mariana VIȘAN, Director Direcția OI POR

● Ref: Prelungire perioada de implementare în baza      Pagini: 7+ anexe  
 instrucțiunii AMPOR 197/ 06.12.2022

☒ Urgent   
 ☐ Spre informare   
 ☐ Spre comentarii   
 ☐ Rugăm răspundeți   
 ☐ Pentru comunicare

Stimată Doamnă Director,

Va înaintăm nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, în baza instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022, la Contractul de finanțare nr. 5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent proiectului: „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei, nr. 1, Slobozia, județ Ialomița.

	Contract initial	Prelungire perioada de implementare, în baza instrucțiunii AMPOR 194/23.05.2022	Prelungire perioada de implementare, în baza instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022
Valoare totală contract	13.508.340,12	13.508.340,12	13.508.340,12
Valoare eligibilă proiect	13.173.243,96	13.173.243,96	13.173.243,96
Valoare solicitată proiect	13.173.243,96	13.173.243,96	13.173.243,96
Durată - luni	55 luni	61 luni	71 luni
Data expirării	31.08.2022	28.02.2023	31.12.2023

Va informăm că în urma verificării documentelor înaintate de **UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA**, respectiv solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 17851/03.02.2023, înregistrată la OI cu nr. 47/03.02.2023, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Proiectul a demarat în data de 23.04.2020, odată cu semnarea contractului de finanțare. Stadiul proiectului este 17%, iar stadiul execuției lucrărilor este de 40%, conform ultimului Raport de progres depus de beneficiar. În cadrul proiectului, au fost încheiate următoarele contracte: - Achiziție servicii de management de proiect, ctr. nr. 50519/11.06.2020 cu SC ACORDO ICSM SRL, în val de 67.235,00 lei, incl.TVA, durata: 26 luni; - Achiziția serviciilor de informare publicitate, ctr. nr. 52014/18.06.2020 cu SC VERTICAL
-----------------------------------	--

ADVERTISING&PR SRL, în val. de 12.673,50 lei, incl. TVA, durata: 25 luni;  
- Achiziția de servicii de audit financiar, Ctr. nr. 54805/03.07.2020 cu SC EMLARACONS AUDIT EXPERT SRL, în val. de 33.000,00 lei, incl. TVA, durata: 25 luni;  
- Achiziția lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, Achiziția de echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de bază, Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant - ctr.43185/05.04.2021, cu SC SWARCO TRAFFIC ROMANIA SRL în asociere cu SC URBAN SCOPE, durata 15 luni conform AA4, valoare 9.566.264,62 lei, conform AA5/19.01.2023.  
A fost dat Ordinul de începere servicii proiectare 46356/16.04.2021, pentru începere din 19.04.2021, durata 3 luni.  
-Achiziția privind servicii verificare PT, Contract nr. 76409/16.08.2021, încheiat cu SC BLUE ROAD SRL, valoare 13,685.00 lei, durata -până la terminarea lucrărilor.  
-Achiziția serviciilor de supervizare - a fost încheiat contractul cu SC KNOUCK OUT SRL Constanta, nr.99362/29.10.2021, durata execuției lucrărilor, valoare 19040 lei cu TVA.

Până la data curentă, activitățile proiectului s-au desfășurat după cum urmează:  
Activitatea 1: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1;  
- Realizată în procent de 100%.  
Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1);  
- Realizată în procent de 100%.  
Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării;  
- Realizată în procent de 100%.  
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru serviciile/echipamentele necesare implementării proiectului;  
- Realizată în procent de 95%. Ca urmare a complexității documentației și necesitatea verificării cu atenție a documentației de atribuire a procedurii de promovare a proiectului, aceasta încă nu a fost finalizată. În prezent aceasta este în stadiul de verificare finală și aprobare a documentației, respectiv referat de necesitate, caiet de sarcini, anunț de participare, modelele de formulare și condiții contractuale.  
Activitatea 5: Activitatea de elaborare a proiectului tehnic necesar lucrărilor de execuție;  
- Realizată în procent de 100%.  
Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție inclusiv organizarea de șantier;  
- S-a semnat contractul de Achiziție a lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, Achiziția de echipamente, dotări active necorporale aferente investiției de baza, Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant nr.43185 din 05.04.2021cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL și S.C Urban Scope S.R.L;  
- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 157/03.01.2022, cu începere din 10.01.2022, cu durata de execuție 12 luni.  
- S-a emis Ordinul de Sistare a lucrărilor înregistrat cu nr. 8344/21.01.2022, începând cu data 24.01.2022;  
- S-a emis Ordinul de reluare a lucrărilor înregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022, începând cu data 15.03.2022;  
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 1, înregistrat cu nr. 89974 din 01.10.2021, prin care părțile au convenit să modifice Articolul 3 - Prețul contractului, respectiv ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 15/2021;  
- S-au obținut avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum, aferente sistemului de semaforizare;  
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 2, înregistrat cu nr. 78696 din 29.07.2022, care are ca obiect ajustarea prețului contractului pentru restul de executat, conform OUG nr. 64/2022;  
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 3, înregistrat cu nr. 91367 din 14.09.2022, care are ca obiect modificarea Art. 3, pct. 3.2 și Art. 5 din contract;  
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 4, înregistrat cu nr. 120911 din 05.12.2022, prin care părțile au convenit să se prelungească termenul de execuție a lucrărilor cu 50 de zile,

	<p>respectiv perioada care cuprinde sistarea lucrărilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadiul fizic al execuției lucrărilor este realizat în procent de 40%.</li> </ul> <p>Activitatea 7: Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S-a semnat contractul de Achiziție a lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, Achiziția de echipamente, dotări active necorporale aferente investiției de baza, Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant nr.43185 din 05.04.2021 cu Asocieria S.C Swarco Traffic Romania SRL și S.C Urban Scope S.R.L;</li> <li>- A fost emis ordinul de începere a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului nr. 171/03.01.2022, cu începere din 10.01.2022, cu durata de execuție 12 luni;</li> <li>- S-a emis Ordinul de reluare a lucrărilor înregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022, începând cu data 15.03.2022;</li> <li>- Stadiul fizic al execuției lucrărilor este realizat în procent de 40%.</li> </ul> <p>Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fost semnat contractul serviciilor de auditare financiară nr. 54805/03.07.2020 cu S.C EMLARACONS AUDIT EXPERT S.R.L;</li> <li>- Până în prezent, au fost realizate cinci rapoarte de audit financiar, fiecare având ca obiect verificarea cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectului;</li> <li>- A fost semnat Actul adițional nr. 1 din 30.08.2022 și Actul adițional nr. 2 din 14.09.2022 contractul de prestări servicii nr. 54805/03.07.2020;</li> <li>- Până în prezent s-au întocmit 5 rapoarte de audit;</li> <li>- Realizată în procent de 50%.</li> </ul> <p>Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de investiții</p> <p>Subactivitatea 9.1 Realizarea măsurilor obligatorii de informare și publicitate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fost semnat contractul serviciilor de informare-publicitate nr. 52014 / 18.06.2020 cu S.C VERTICAL ADVERTISING&amp;PR S.R.L;</li> <li>- A fost publicat comunicatul de presă;</li> <li>- S-a realizat macheta panoului temporar și s-a obținut avizul ADR Sud Muntenia nr. 6098 /31.03.2021;</li> <li>- S-au făcut toate demersurile necesare în vederea amplasării și montării panoului temporar, iar în data de 02.02.2022 panoul temporar din cadrul proiectului, a fost montat.</li> <li>- Realizată în procent de 40%.</li> </ul> <p>Activitatea 10: Managementul proiectului (intern și extern) și asistență în organizarea procedurilor de achiziții;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fost semnat contractul de servicii pentru managementul de proiect extern nr. 50519 / 11.06.2020 cu S.C ACORDO ICSM S.R.L;</li> <li>- Până în prezent au fost semnate următoarele acte adiționale:</li> <li>• Actul adițional nr. 1 din 04.09.2020 - privind schimbarea sediului social și al contului de trezorerie;</li> <li>• Actul adițional nr. 2 din 02.03.2022 - privind schimbarea sediului social și administratorului</li> <li>• Actul adițional nr. 3 din 30.08.2022 - privind prelungirea duratei contractului până la 28.02.2023.</li> <li>- Realizată în procent de 80%.</li> </ul>
Scopul Solicitarii	<p>Modificarea contractului de finanțare nr. 5326/23.04.2020.</p> <p>Modificarea are ca scop:</p> <p>Prelungirea duratei contractului și a perioadei de implementare de la: 61 luni, între data de 05.02.2018 - 28.02.2023, la 71 de luni, între data de 05.02.2018 - 31.12.2023.</p> <p>Se solicita următoarele modificări ale contractului de finanțare :</p> <p>1. Articolul 2 “Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv între data de 05.02.2018 și data de 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”</p> <p>2. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Plan de</p>

	<p>achizitii” ;</p> <p>3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Activități previzionate” și „Durata Proiectului”;</p> <p>4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”;</p> <p>5. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Graficul de rambursare”;</p> <p>6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata.</p>
Motivarea solicitării	<p>Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, până la data de 31.12.2023, în vederea finalizării tuturor activităților proiectului.</p> <p>Modificările solicitate de beneficiar pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului sunt determinate de următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ prelungirea perioadei de realizare a documentațiilor de atribuire, ca urmare a modificărilor legislative din domeniu și a complexității documentației tehnice ce face obiectul achiziției principale din cadrul proiectului;</li> <li>~ volumul mare de lucru de la nivelul autorității locale, coroborat cu volumul informațiilor ce au făcut obiectul evaluărilor din cadrul procedurilor de achiziție;</li> <li>~ modificările legislative succesive pe subiectul ajustării prețurilor la materiale, în cadrul contractelor de lucrări.</li> </ul> <p>Proiectul este complementar cu „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” cu codul SMIS 128390, fapt care întârzie derularea din cadrul acestui proiect, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o conform graficului de execuție actualizat al proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, execuția lucrărilor se finalizează în data de 06.06.2023.</li> <li>o În cadrul proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” trebuie executate lucrări pentru montarea camerelor de tragere și a canalizației pentru a se putea instala cablurile care fac legătura cu Centrul de comandă. Până când aceste lucrări nu vor fi executate, punerea în funcțiune a sistemului de trafic nu se poate realiza.</li> <li>o De asemenea, echipamentele de trafic nu pot fi montate, până în momentul când lucrările conexe din cadrul proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” nu vor fi executate.</li> <li>o Totodată, prin actul adițional nr. 4 la contractul de servicii nr. 43185 s-a prelungit termenul de execuție a lucrărilor aferente proiectului cod SMIS 128389 cu 50 zile, perioadă, care cuprinde sistarea lucrărilor dispusă prin ordinul de sistare nr. 8344/21.01.2022 și reluarea lucrărilor dispusă prin ordinul de reluare lucrări nr. 41473/11.03.2022.</li> </ul> <p>Toate motivele detaliate mai sus au dus la înregistrarea unor întârzieri semnificative, neprevăzute la momentul planificării inițiale.</p> <p>În estimarea termenului de prelungire a perioadei de implementare propus, s-a luat în considerare perioada de implementare și activitățile specifice tuturor contractelor care fac obiectul proiectului, în special a contractului principal de proiectare, lucrări de construcții și asistență tehnică.</p> <p>La acest moment stadiul lucrărilor este de 40%, conform celor menționate de beneficiar, iar termenul de implementare este 28.02.2023. Intervalul de timp este insuficient pentru finalizarea și organizarea recepției, finalizarea activităților conexe și întocmirea și depunerea cererii de rambursare finale.</p> <p>Prin urmare, ținând cont de activitățile ce urmează a se desfășura pentru finalizarea proiectului și pentru încadrarea în condiții optime de timp, beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, respectiv până la data de 31.12.2023.</p>



	6	Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană	128391	Execuție lucrări	31.05.2023
	7	Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei	128392	Obținere autorizație construire	31.12.2023
	8	Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia	128112	Desfășurare contract furnizare autobuze	04.11.2023
	9	Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)	128956	Verificare proiect tehnic de către verficator autorizat	31.12.2023
	10	Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia	129160	Organizare recepție la terminarea lucrărilor	28.02.2023
2					

Urmare analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta Contractului de finantare 5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent proiectului: „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia, transmisă prin solicitarea nr.17851/03.02.2023, înregistrată la BJ Ialomița sub nr.47/03.02.2023 și având în vedere ca perioada de implementare curentă expiră la data de 28.02.2023, avizăm solicitarea susmenționată, în baza INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022.

Mentionăm ca solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR 197/06.12.2022, iar noua durată de implementare avizată a proiectului este de **71 de luni, între 05.02.2018 - 31.12.2023.**

<b>Aprobat:</b>	<b>Avizat:</b>	<b>Avizat:</b>	<b>Verificat:</b>	<b>Intocmit:</b>
Director Directia OI	Sef Serviciu	Serviciul Juridic si	Ofiter Monitorizare	Ofiter monitorizare
Mariana VIȘAN	George PIPEREA	Soluționare	Adela SIMON	Iuliana MANOLE
Semnatura:	Semnatura:	Contestatii	Semnatura:	Semnatura:
		Semnatura:		

Ofiter Monitorizare  
 Alexandru FĂTU  
 Semnatura: