

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 197/06.12.2022**

Nr. înregistrare ADR Sud Muntenia: 6935/11.05.2023

Nr. înregistrare BJ Ialomita: 275 / 03.05.2023

● Către: Direcția Autoritatea de Management pentru POR Fax nr:

Doamnei Luiza Nicoleta RADU

● De la: Mariana Visan, Director Direcția OI POR

Data:

● Ref: Prelungire perioada de implementare in baza

Pagini: 4 + anexe

Instructiunii AM POR 197/06.12.2022

☒ Urgent ☐ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Stimata doamna Director,

Vă înaintăm nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii **AMPOR 197/06.12.2022**, a Contractului de finantare nr. 5404 / 30.04.2020, cod SMS 128391, pentru proiectul cu titlul “Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia.

	Contract initial	AA1	Prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR 197/06.12.2022
Valoare totala contract	10.135.239,76	10.135.239,76	10.135.239,76
Valoare eligibila proiect	10.135.239,76	10.135.239,76	10.135.239,76
Valoare solicitata proiect	9.932.534,95	9.932.534,95	9.932.534,95
Durata - luni	54 luni	64 luni	71 luni
Data expirarii	31.07.2022	31.05.2023	31.12.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de beneficiarul UAT Municipiul Slobozia, respectiv solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 58830/02.05.2023 si anexe, înregistrate la OI cu nr. 271/02.05.2023, au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	Proiectul a demarat în data de 30.04.2020, odată cu semnarea contractului de finanțare. Stadiul implementarii proiectului este de 12,54 % (conform ultimului Raport de Progres depus de Beneficiar). Până la data prezentului document au fost incheiate contractele: - Ctr. de prestari servicii de management de proiect și consultanță nr. 52956 /
-----------------------------------	--

	<p>24.06.2020 cu SC ESSOR INNOVATION SRL, pentru valoarea de 59.500,00 lei, cu TVA inclus,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ctr. prestari servicii de consultanta In vederea pregatirii si elaborarii cererii de finantare nr. 98786 / 13.12.2018 cu FIP CONSULTING SRL, pentru valoarea de 27.370,00 lei, cu TVA inclus, - Ctr. de servicii de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice, faza DALI, inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentatiilor de avizare nr. 59718 / 17.07.2018 încheiat cu SC GLOBAL TECH XPERT SRL pentru valoarea de 76.160 lei TVA inclus. - Ctr. de servicii de auditare financiară a proiectului nr. 59365 / 30.07.2020 încheiat cu SC Romcontexpert SRL pentru valoarea de 35.700 lei TVA inclus. - Ctr. de servicii de informare-publicitate nr. 52105 / 18.06.2020 încheiat cu S.C. VERTICAL ADVERTISING & PR S.R.L pentru valoarea de 12.673,5 lei TVA inclus, - Ctr. servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier, și furnizare dotări - Contract nr.76950/17.08.2021 Asocierea SC FRAICOM SRL - Lider, SC GLOBAL TECH XPERT SRL - Asociat, SC ALA EXPERT CONSTRUCT SRL, Asociat pentru valoarea de 8.548.491,22 lei TVA inclus. - Ctr vericator de proiect cu ctr 115496 din 09.12.2021 BLUE ROAD SRL pentru valoarea de 9.520,00 lei cu TVA inclus. - Ctr de spervizare proiect - Contract nr.119490/17.12.2021, SC KNOCK-OUT TRADING SRL in valoare de 58.310,00 lei cu TVA inclus.
Scopul Solicitarii	<p>Modificarea contractului de finantare nr. 5404 / 30.04.2020.</p> <p>Modificarea are ca scop:</p> <p>Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la: 64 luni, intre data de 08.02.2018 - 31.05.2023, la 71 de luni, intre data de 08.02.2018 - 31.12.2023.</p> <p>Se solicită următoarele modificări la contractul de finanțare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Articolul 2 “Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) din Contractul de finanțare, se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 71 luni, respectiv între data 08.02.2018 si data 31.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 2. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Plan de achizitii”; 3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Activitati previzionate” si „Durata Proiectului”; 4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”; 5. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea „Graficul de rambursare” ; 6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata.
Motivarea solicitarii	<p>Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 7 luni, pana la data de 31.12.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului.</p> <p>Conform memoriului justificativ, Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 7 luni, pana la data de 31.12.2023, avand in vedere urmatoarele aspecte: achiziția principală de proiectare și execuție a lucrărilor din cadrul contractului de finanțare nr. 5404/30.04.2020 s-a finalizat cu întârziere, din cauza mai multor factori care nu puteau fi anticipați, din care amintim:</p>

	<p>- apariția și persistența pandemiei COVID-19 care a afectat semnificativ și repetat funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, generând perioade de discontinuitate în activitate, perioade în care persoane responsabile cu procesele de achiziții publice s-au aflat în izolare și/sau carantină, perioade în care membrii Comisiei de Evaluare nu s-au putut întâlni pentru evaluarea ofertelor, procesul desfășurându-se asincron, etc.;</p> <p>Astfel, contractul de lucrări privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier și furnizare dotări nr. 76950 a fost încheiat cu întârziere față de planificarea inițială, în data de 17.08.2021.</p> <p>Execuția lucrărilor a debutat prin emiterea Ordinului de începere a lucrărilor din data de 23.03.2022, cu o durată contractuală de 15 luni, respectiv până la data de 21.05.2023. Prin actul adițional nr. 8/20.03.2023, ca urmare a sistării lucrărilor datorită condițiilor meteo nefavorabile în perioada 02.02.2023 - 22.02.2023, durata de execuție a lucrărilor s-a prelungit până la data de 16.06.2023, urmand ca dupa aprobarea solicitarii de prelungire a perioadei de implementare sa se intocmeasca un act aditional de prelungire si a termenului de finalizare a lucrarilor.</p> <p>Având în vedere aspectele prezentate, pentru finalizarea în bune condiții a lucrărilor și realizarea tuturor activitatilor proiectului, Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 7 luni, respectiv pana la data de 31.12.2023.</p> <p>Modificarea solicitata nu afecteaza scopul principal, obiectivele proiectului si rezultatele estimate si nu conduce la modificarea bugetului proiectului.</p> <p>Astfel, în corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finanțare, Beneficiarul a actualizat Anexa 2 - Cererea de finantare la sectiunile „Activitati previzionate si durata proiectului” „Plan de achizitii”, „Buget - Plan anual de cheltuieli”, „Graficul de rambursare”, precum si Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.</p>
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	x		
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	x		
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract.			x
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	x		
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara <4>	x		
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?			x
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	x		
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).			x

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
---------	----------------------

1	<p>Raportat la prevederile INSTRUCȚIUNII AMPOR 197/06.12.2022, mentionam faptul ca proiectul face parte din categoria proiectelor complementare, au fost mentionate de beneficiar si in cadrul memoriului.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative”, cod SMIS 128389; □ „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, cod SMIS 128390; □ „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, cod SMIS 128392; □ „Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia”, cod SMIS 128393; □ „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, cod SMIS 128394; □ „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, cod SMIS 128395; □ „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, cod SMIS 128396; □ „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112; □ „Regenerarea spațiului urban zona „Orașelul Copiilor” din Municipiul Slobozia”, cod SMIS 129160; □ „Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul Slobozia prin constructia si dotarea unei gradinite (zona Bora)”, cod SMIS 128956.
---	--

Urmare a analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta contractului de finantare 5404/30.04.2020, pentru proiectul cod SMIS 128391, cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia si avand in vedere ca perioada de implementare curenta expira la data de 31.05.2023, avizam solicitarea susmentionata, in baza INSTRUCȚIUNII AMPOR 197/06.12.2022.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR 197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 71 luni, respectiv intre data 08.02.2018 si data 31.12.2023.

Aprobat:	Avizat:	Avizat:	Verificat:	Întocmit:
Director OI	Șef serviciu	Serviciul Juridic și	Ofițer Monitorizare	Ofițer Monitorizare
Mariana VIȘAN	George PIPEREA	Soluționare Contestații	Catalina GHEORGHE	Aurelian MOROIANU
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:

Ofițer Monitorizare
Alexandru FATU
Semnătura: